

PLANNING TRANCHE CONDITIONNELLE 2 ESCALIER B


Encloisonnement des cages d'escaliers de la préfecture/Hôtel du département du Val-de-Marne

TRANCHE
CONDITIONNELLE 2
ESCALIER B

| PHASES | NBR DE SEMAINE | SEMAINES | |
|--------|-------------------|----------|-----|
| | | DEBUT | FIN |

- LOT 1 Préparation et installation de chantier
- LOT 1 Démolition dépose plâtrerie
- LOT 1 Peinture revêtement mineral
- LOT 1 Menuiserie RDC haut et bas
- LOT 1 Habillage
- LOT 1 Menuiserie Niv 6/5
- LOT 1 Menuiserie Niv 4/3
- LOT 1 Menuiserie Niv 2/1
- LOT 2 Electricité
- TCE Reception

| | | |
|---|----|----|
| 2 | 1 | 2 |
| 3 | 3 | 5 |
| 3 | 5 | 7 |
| 1 | 6 | 6 |
| 2 | 7 | 8 |
| 1 | 7 | 7 |
| 1 | 8 | 8 |
| 2 | 6 | 7 |
| 7 | 3 | 9 |
| 1 | 10 | 10 |



LEGENDE

- Preparations installations de chantier
- Execution des travaux
- Reception partielle