

# PLANNING TRANCHE FERME ESCALIER C

Encloisonnement des cages d'escaliers de la préfecture/Hôtel du département du Val-de-Marne

PHASES	NBR DE SEMAINE	SEMAINES	
		DEBUT	FIN

TRANCHE FERME  
ESCALIER C

- LOT 1 Préparation et installation de chantier
- LOT 1 Démolition dépose plâtrerie
- LOT 1 Peinture
- LOT 1 Menuiserie RDC haut et bas
- LOT 1 Menuiserie Niv 6/5
- LOT 1 Menuiserie Niv 4/3
- LOT 1 Menuiserie Niv 2/1
- LOT 2 Electricité
- TCE Reception

3	1	1
2	4	5
1	6	6
1	7	7
1	6	6
1	7	7
1	8	8
5	5	9
1	10	10

LEGENDE

- Preparations installations de chantier
- Execution des travaux
- Reception partielle

