



PREFECTURE DU VAL DE MARNE Direction
des Ressources Humaines et de la
Modernisation, Bureau de la Logistique et du
Patrimoine
21-29 Avenue du Général de Gaulles

94038 CRETEIL CEDEX
A l'attention de M Rachid TOUABI

REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE AVANT TRAVAUX DANS UN IMMEUBLE BATI

Code prestation : CDAM0160-3



RAPPORT N°:
A4-17.880.PEB.25422.00.I

Lieu d'intervention :
**PREFECTURE VAL DE MARNE, mission limité aux
Escaliers A/B/C
21-29 Avenue du General de Gaulles**

94038 CRETEIL CEDEX

N° D'AFFAIRE :A4-17.880.PEB.25422.00.I / -
RAPPORT ETABLI LE : 23/11/2017



Agence de Saint-Denis
Pleyad 2 - 3ème étage - 39-47
Boulevard Ornano
93285 SAINT-DENIS
N° SIRET : 39316827300166
Tél : 01 49 21 66 00 - Fax : 01 49 21 66 66

Apave - 191 rue de Vaugirard - 75738 Paris Cedex 15 - SA au capital de 222 024 163 € - RCS Paris 527 573 141

Filiales opérationnelles : **Apave Alsacienne SAS** - RCS 301 570 446 ; **Apave Nord-Ouest SAS** - RCS 419 671 425 ;

Apave Parisienne SAS - RCS 393 168 273 ; **Apave Sudeurope SAS** - RCS 518 720 925



**REPERAGE DES MATERIAUX ET
PRODUITS CONTENANT DE
L'AMIANTE AVANT TRAVAUX
DANS UN IMMEUBLE BATI**

Contrat N° : A4-17.880.PEB.25422.00.I
Rap. N° : A4-17.880.PEB.25422.00.I_-_Escaliers-
AslashBslashC
Date : 23/11/2017
Page : 2/34

Agence de Saint-Denis
Pleyad 2 - 3ème étage - 39-47
Boulevard Ornano
93285 SAINT-DENIS

Tél. : 01 49 21 66 00
Fax : 01 49 21 66 66
SIRET : 39316827300166

PREFECTURE VAL DE MARNE, mission limité
aux Escaliers A/B/C
21-29 Avenue du General de Gaulles

94038 CRETEIL CEDEX

Date d'intervention : 16/11/2017

**REPERAGE DES MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE
AVANT TRAVAUX DANS UN IMMEUBLE BATI**

**Adresse d'expédition : PREFECTURE DU VAL DE MARNE Direction des Ressources Humaines et de
la Modernisation, Bureau de la Logistique et du Patrimoine**

94038 CRETEIL CEDEX

A l'attention de M Rachid TOUABI

Intervenant :
M Christophe JACOB

Signature :

Accompagné par :
Mr Rachid TOUABI
Rendu compte à :
Mr Rachid TOUABI

Ce rapport comprend 34 pages.
Il est remis contre accusé de réception.

Avertissement : Le présent document ne peut être reproduit que dans son intégralité

SOMMAIRE

1. SYNTHESE DES RESULTATS	4
1.1. Conclusions	4
1.2. Synthèse du repérage	4
1.3. Investigations non réalisées	7
1.4. Préconisations	8
2. GENERALITES	9
2.1. Objectif de la prestation	9
2.2. Références réglementaires	9
2.3. Compétence de l'opérateur	9
2.4. Analyse des échantillons	9
2.5. Commentaires relatifs au déroulement de la prestation	9
2.6. Rapport(s) précédent(s)	9
3. DESCRIPTION DU OU DES IMMEUBLES BATIS	11
3.1. Donneur d'ordre	11
3.2. Périmètre de la prestation	11
3.3. périmètre des travaux	13
4. SCHEMA DE LOCALISATION	14
5. BULLETIN D'ANALYSE DES MATERIAUX	20
6. CERTIFICAT DE COMPETENCE	24
7. ATTESTATION D'ASSURANCE	25
8. ALBUM PHOTO	27

1. SYNTHESE DES RESULTATS

1.1. Conclusions

➤ **Nous avons recensé des matériaux et produits contenant de l'amiante** selon le programme de repérage figurant dans le tableau A1 de la norme NF X 46 020, dans le périmètre des travaux défini dans le paragraphe 3.2 et pour ce qui concerne **les parties de l'immeuble rendues accessibles lors de notre intervention.**

1.2. Synthèse du repérage

a) MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L'AMIANTE:

LOCALISATION ETAGE, LOCAUX OU ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE	MATERIAUX ET PRODUITS	CRITERES AYANT PERMIS DE CONCLURE
RDC bas vers RDC Haut Escalier A, escalier	joint noire de vitrage de garde corps	Analyse prélèvement G1 Réf PV : 12664452 - version 1_Prélevement G1
Niveau technique Escalier A, garde corps	joint noire de vitrage de garde corps	matériaux identique à prélèvement G1
RDC bas au 6ème étage Escalier A, Ensemble des locaux au niveau du noyau central de l'escalier A	Dalles de sol beige liserés ocre+ colle noire	Voir rapport APAVE de 2006, échantillon E1
Niveau 1er étage Escalier A, Bureau coté porte déposé	Dalles de sol beige liserés ocre+ colle noire	Voir rapport APAVE de 2006, échantillon E1
Niveau 1er étage Escalier A, couloir coté cloisonnement vitré	Dalles de sol beige liserés ocre+ colle noire	Voir rapport APAVE de 2006, échantillon E1
Niveau 2ème étage au 5ème étage Escalier A, Couloir coté cloisonnement vitré	Dalles de sol beige liserés ocre+ colle noire	Dalles de sol et colle noire amiantées, voir rapport APAVE de 2006
Niveau 6ème restaurant Palier de l'escalier A	joint noire de vitrage de garde corps	Matériaux identique à prélèvement G1
Niveaux 2ème au 5ème étage Ensemble bureaux avec portes déposées	Dalles de sol beige liserés ocre+ colle noire	Dalles de sol et colle noire amiantées. Voir rapport APAVE de 2006
Niveau 4ème et 5ème étage Escalier A, couloir coté cloisonnement vitrée et portes	dalles de sol et colle noire de dalles de sol sous moquette	Dalles de sol et colle noire de dalle amiantée, voir rapport APAVE de 2006
Niveau RDC bas vers RDC Haut Escalier B	joint noire de vitrage de garde corps	Analyse prélèvement G6 Réf PV : 12664452 - version 1_Prélevement G6
Niveau technique Palier de l'escalier B	joint noire de vitrage de garde corps	Analyse prélèvement G7 Réf PV : 12664452 - version 1_Prélevement G7
Niveau 6ème étage Palier escalier B	joint noire de vitrage de garde corps	matériaux identique à prélèvement G7
Du 1er étage au 6ème étage Escalier B, locaux dans noyau centrale de l'escalier B	dalles de sol et colle noire de dalles de sol	dalles de sol et colle noire :amiantée, voir rapport APAVE de 2006

Du 1er étage au 6ème étage Escalier B, ensemble bureaux coté palier	dalles de sol et colle noire de dalles de sol	dalles de sol et colle noire :amiantée, voir rapport APAVE de 2006
Du 1er étage au 6ème étage Escalier B, couloir central bureaux	dalles de sol et colle noire de dalles de sol	dalles de sol et colle noire :amiantée, voir rapport APAVE de 2006
Du 4ème étage au 5ème étage Couloir centrale bureaux	dalles de sol et colle noire de dalles de sol sous moquette	dalles de sol et colle noire :amiantée, voir rapport APAVE de 2006
du RDC bas au RDC haut Escalier C	joint noire de vitrage de garde corps	Analyse prélèvement G11 Réf PV : 12664452 - version 1_Prélèvement G11
Niveau 3ème étage Escalier C	joint noire de vitrage de garde corps	Analyse prélèvement G14 Réf PV : 12664452 - version 1_Prélèvement G14
Restant des niveaux Escalier C	joint noire de vitrage de garde corps	Matériaux identique à G14
Du 1er au 6ème étage Couloir coté cloisonnement vitrée	Dalles de sol beige liserés ocre+ colle noire amiantée	Dalles de sol beige liserés ocre+ colle noire amiantée. Voir rapport APAVE de 2006

b) MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D'AMIANTE :

ETAGE, LOCAUX OU ZONES PRESENTANT DES SIMILITUDES D'OUVRAGE	MATERIAUX ET PRODUITS	CRITERES AYANT PERMIS DE CONCLURE
RDC bas vers RDC Haut Escalier A, murs	revêtement murale	Analyse prélèvement G2 Réf PV : 12664452 - version 1_Prélèvement G2
RDC bas vers RDC Haut Escalier A zone staffée	Pas de matériaux douteux repéré: RAS	Pas de matériaux douteux repéré: RAS
RDC bas au 6ème étage Escalier A, ensemble des marches et paliers	Pas de matériaux douteux repéré: RAS	Pas de matériaux douteux repéré: RAS
RDC bas au 6ème étage Escalier A, palier	plinthes plastique noire non touché par les travaux	plinthes plastique noire non touché par les travaux
RDC bas au 6ème étage Escalier A, Restant des murs de l'escalier A	revêtement murale	matériaux identique à prélèvement G2
RDC bas au 6ème étage Escalier A, Ensemble des locaux au niveau du noyau central de l'escalier A	Ensemble des portes des locaux du noyau central:RAS	Ensemble des portes des locaux du noyau central:RAS
RDC bas au 6ème étage Escalier A, ensemble des portes d'ascenseurs	non touché par les travaux	non touché par les travaux
Niveau 1er étage Escalier A, Bureau coté porte déposé	porte du bureau:RAS / porte du bureau: RAS	porte du bureau:RAS
Niveau 1er étage Escalier A, cloisonnement vitrée et porte vers couloir bureaux	joints de vitrage	Matériaux identique à prélèvement G4

Niveau 3ème étage Escalier A, cloisonnement vitrée et porte vers couloir bureaux	Joint de vitrage de cloisonnement / Joint de vitrage de cloisonnement	Analyse prélèvement G4 Réf PV : 12664452 - version 1_Prélèvement G4
Niveau 6ème restaurant Escalier A, couloir coté cloisonnement vitré	Pas de matériaux douteux repéré: RAS	Pas de matériaux douteux repéré: RAS
Niveau 2ème au 3ème étage Escalier A	revêtement murale	Analyse prélèvement G4 Réf PV : 12664452 - version 1_Prélèvement G4
Du 4ème au 6ème étage Escalier A, cloisonnement vitrée et porte vers couloir bureaux	Joint de vitrage de cloisonnement et portes	Matériaux identique à prélèvement G4
Niveau RDC bas vers RDC Haut Escalier B, zone staffé en plafond	Pas de matériaux douteux repéré: RAS	Pas de matériaux douteux repéré: RAS
Niveau 2ème étage Escalier B	revêtement murale	Analyse prélèvement G8 Réf PV : 12664452 - version 1_Prélèvement G8
Niveau 2ème étage escalier B	Porte coupe feu de séparation au niveau de l'escalier	non touché par les travaux
Du rdc bas au 6ème étage Escalier B	Ensemble revêtements muraux	matériaux identique à prélèvement G8
Niveau 2ème étage Escalier B, cloisonnement vitrée et porte coté couloir bureaux	Joint de vitrage de cloisonnement et portes	Analyse prélèvement G9 Réf PV : 12664452 - version 1_Prélèvement G9
Niveau 5ème étage Escalier B, cloisonnement vitrée et porte coté couloir bureaux	Joint de vitrage de cloisonnement et portes	Analyse prélèvement G10 Réf PV : 12664452 - version 1_Prélèvement G10
Niveau 1, 3ème, 4ème et 6ème étage Escalier B Cloisonnement vitrée et porte coté couloir bureaux	Joint de vitrage de cloisonnement et portes	Matériaux identique à prélèvement G10
Niveau 6ème couloir coté restaurant	Pas de matériaux douteux repéré: RAS	Pas de matériaux douteux repéré: RAS
Niveau 2ème étage Escalier C, cloisonnement vitrée coté couloir central bureaux	Joint de vitrage de cloisonnement et portes	Analyse prélèvement G12 Réf PV : 12664452 - version 1_Prélèvement G12
Niveau 3ème étage Escalier C, cloisonnement vitrée coté couloir central bureaux	Joint de vitrage de cloisonnement et portes	Analyse prélèvement G13 Réf PV : 12664452 - version 1_Prélèvement G13

Restant des niveaux Escalier C, cloisonnement vitrée coté couloir central bureaux	Joint de vitrage de cloisonnement et portes	Matériaux identique à prélèvement G13
Niveau 5ème étage Escalier C	revêtement murale	Analyse prélèvement G15 Réf PV : 12664452 - version 1_Prélevement G15
Restant des niveaux Escalier C	revêtement murale	Matériaux identique à prélèvement G15

1.3. Investigations non réalisées

a) Locaux et zones nécessitant des investigations complémentaires

Certaines parties de l'immeuble bâti concerné par le repérage n'ont pas pu être visitées :

Locaux non visités Parties de l'immeuble non accessibles Prélèvement non réalisé	Motifs
Niveau technique Escalier A, porte coupe feu du local technique / porte coupe feu du local technique	intérieur non visible, vérification complémentaire à faire
Niveau technique local technique / porte coupe feu du local technique	intérieure de la porte feu non accessible, sondage complémentaire à faire
Niveau technique local technique / porte coupe feu du local technique	intérieur de la porte coupe feu non accessible, sondage complémentaire à faire

L'opération de repérage devra être étendue aux locaux fermés ou non visités, aux parties de l'immeuble non accessibles, où peuvent toujours se trouver des matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante.

b) Composants de la construction nécessitant des investigations approfondies

La localisation des investigations approfondies à réaliser avec le nombre et les caractéristiques des sondages pour chaque composant de la construction est précisée dans le tableau ci-dessous.

LOCALISATION DES INVESTIGATIONS APPROFONDIES	PARTIE DU COMPOSANT A SONDER	NOMBRE ET CARACTERISTIQUES DES SONDAGES A REALISER

Le présent document ne constitue en conséquence qu'un pré-rapport qui ne pourra valoir rapport définitif qu'une fois complété,

- à l'issue des investigations complémentaires réalisées dans les locaux non visités
- une fois les investigations approfondies avec sondages destructifs réalisées

L'opération de repérage doit être étendue aux locaux fermés ou non visités.

Nous proposons d'effectuer une visite complémentaire selon les conditions de notre contrat pour réaliser les investigations complémentaires entre les différentes étapes de réalisation des travaux.

1.4. Préconisations

L'adéquation entre le périmètre de repérage associé à cette prestation et le champ d'intervention effectif des destinataires du présent document pouvant présenter des évolutions en fonction des besoins du donneur d'ordre, toute découverte de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante non identifiés notamment pour des raisons de modifications du périmètre ou d'hétérogénéités non précisées par le donneur d'ordre, doit faire l'objet d'une suspension immédiate des travaux et d'une investigation complémentaire appropriée dans les meilleurs délais.

Le présent document constitue un élément important du dossier technique amiante qui doit être mis à jour et transmis aux entreprises pour établir leur évaluation du risque.

Nous vous rappelons que des dispositions spécifiques de protection des travailleurs intervenant sur les matériaux et produits contenant de l'amiante sont stipulées dans le cadre du code du travail.

Nous vous conseillons de faire appel à un maître d'œuvre spécialisé pour concevoir le projet de suppression de l'amiante et à une entreprise spécialisée pour réaliser les investigations approfondies avec sondages destructifs et les travaux de démolition conformément aux recommandations de la CNAMTS, des CARSAT – CRAM – CGSS, des guides de l'INRS et de l'OPPBTP, et des directives de l'inspection du travail.

2. GENERALITES

2.1. Objectif de la prestation

La prestation a pour objectif de réaliser le repérage des matériaux ou produits contenant de l'amiante dont le donneur d'ordre doit disposer avant réalisation de travaux dans un immeuble.

2.2. Références réglementaires

- Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004,
- Loi no 2016-1088 du 8 août 2016,
- Décret no 2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante
- Articles L 4412-2, 4531-1, L4121-3 et R4412-97 du Code du travail
- Tableau A1 de la Norme NF X 46 020 de Décembre 2008.

2.3. Compétence de l'opérateur

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par :
APAVE CERTIFICATION
191 Rue de Vaugirard
75738 PARIS CEDEX 15

2.4. Analyse des échantillons

Conformément aux dispositions de l'article R. 1334-24 du code de la santé publique, les analyses des échantillons de matériaux et produits sont réalisées par un organisme accrédité.

Nom et Adresse du laboratoire :

ALCONTROL LABORATORIES : 99-101 avenue Louis Roche - 92230 Gennevilliers
Numéro Accréditation : L028

2.5. Commentaires relatifs au déroulement de la prestation

Ce rapport est établi dans le cadre du repérage des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante dans les principaux éléments de la construction et dans le cadre des travaux réalisés dans l'immeuble cité en page de garde.

Ces informations sont nécessaires pour la définition des zones présentant des similitudes d'ouvrage (les parties d'un immeuble bâti dont les composants, les types de matériaux et produits présents sont semblables) car elles correspondent à la base de nos investigations.

Les résultats d'analyses des prélèvements effectués sont alors, par hypothèse, généralisés sur l'ensemble des composants, types de matériaux et produits ayant les mêmes caractéristiques.

En cas d'omissions ou d'imprécisions dans les informations fournies à l'opérateur ou de modifications du périmètre de repérage des investigations complémentaires pourraient s'avérer nécessaires ultérieurement.

2.6. Rapport(s) précédent(s)

Les rapports précédents relatifs à l'amiante qui nous ont été remis avant la visite sont :

REFERENCE DU RAPPORT	ORGANISME EMETTEUR	DATE	TYPE DE REPERAGE	CONCLUSIONS
-------------------------	-----------------------	------	------------------	-------------



**REPERAGE DES MATERIAUX ET
PRODUITS CONTENANT DE
L'AMIANTE AVANT TRAVAUX
DANS UN IMMEUBLE BATI**

Contrat N° : A4-17.880.PEB.25422.00.I
Rap. N° : A4-17.880.PEB.25422.00.I_-_Escaliers-
AslashBslashC
Date : 23/11/2017
Page : 10/34

06.880.122.01029.00.R	APAVE	29/01/2008	Rapport de repérage des matériaux de l'annexe 13.9 du code de la santé publique (sans les éléments extérieurs - antérieurs au 01/02/2012)	
Mise a jour DTA	BIOGOUJARD	13/01/2014	Rapport de repérage des matériaux de l'annexe 13.9 du code de la santé publique (avec les éléments extérieurs - postérieurs au 01/02/2012)	
Mise a jour DTA	BIOGOUJARD	13/01/2014	Rapport de repérage des éléments complémentaires de la liste B de l'annexe 13.9 du code de la santé publique	

Notre rapport prend en compte les documents techniques fournis en l'état.

3. DESCRIPTION DU OU DES IMMEUBLES BATIS

bureaux

3.1. Donneur d'ordre

Nom ou raison sociale : PREFECTURE DU VAL DE MARNE Direction des Ressources Humaines et de la Modernisation, Bureau de la Logistique et du Patrimoine
Adresse : 21-29 Avenue du Général de Gaulles
Code postal : 94038
Ville : CRETEIL CEDEX

3.2. Périmètre de la prestation

Dans le cadre de cette mission, l'intervenant Apave a examiné uniquement les locaux et les volumes auxquels il a pu accéder dans les conditions normales de sécurité.

a) Liste des locaux visités

L'objet du présent rapport concerne la ou les partie(s) d'immeubles bâtis décrite(s) dans le tableau suivant :

PARTIE D'IMMEUBLE	LOCAUX
RDC bas vers RDC Haut	Escalier A, escalier
RDC bas vers RDC Haut	Escalier A, murs
RDC bas vers RDC Haut	Escalier A zone staffée
RDC bas au 6ème étage	Escalier A, ensemble des marches et paliers
Niveau technique	Escalier A, porte coupe feu du local technique
Niveau technique	Escalier A, garde corps
RDC bas au 6ème étage	Escalier A, palier
RDC bas au 6ème étage	Escalier A, Restant des murs de l'escalier A
RDC bas au 6ème étage	Escalier A, Ensemble des locaux au niveau du noyau central de l'escalier A
RDC bas au 6ème étage	Escalier A, ensemble des portes d'ascenseurs
Niveau 1er étage	Escalier A, Bureau coté porte déposé
Niveau 1er étage	Escalier A, cloisonnement vitrée et porte vers couloir bureaux
Niveau 1er étage	Escalier A, couloir coté cloisonnement vitré
Niveau 3ème étage	Escalier A, cloisonnement vitrée et porte vers couloir bureaux
Niveau 2ème étage au 5ème étage	Escalier A, Couloir coté cloisonnement vitré
Niveau 6ème restaurant	Escalier A, couloir coté cloisonnement vitré
Niveau 6ème restaurant	Palier de l'escalier A
Niveau 2ème au 3ème étage	Escalier A
Niveaux 2ème au 5ème étage	Ensemble bureaux avec portes déposées
Du 4ème au 6ème étage	Escalier A, cloisonnement vitrée et porte vers couloir bureaux
Niveau 4ème et 5ème étage	Escalier A, couloir coté cloisonnement vitrée et portes

Niveau RDC bas vers RDC Haut	Escalier B
Niveau RDC bas vers RDC Haut	Escalier B, zone staffé en plafond
Niveau technique	local technique
Niveau technique	Palier de l'escalier B
Niveau 2ème étage	Escalier B
Niveau 2ème étage	escalier B
Du rdc bas au 6ème étage	Escalier B
Niveau 2ème étage	Escalier B, cloisonnement vitrée et porte coté couloir bureaux
Niveau 5ème étage	Escalier B, cloisonnement vitrée et porte coté couloir bureaux
Niveau 1, 3ème,4ème et 6ème étage	Escalier B Cloisonnement vitrée et porte coté couloir bureaux
Niveau 6ème étage	Palier escalier B
Du 1er étage au 6ème étage	Escalier B, locaux dans noyau centrale de l'escalier B
Du 1er étage au 6ème étage	Escalier B, ensemble bureaux coté palier
Du 1er étage au 6ème étage	Escalier B, couloir central bureaux
Du 4ème étage au 5ème étage	Couloir centrale bureaux
Niveau 6ème	couloir coté restaurant
du RDC bas au RDC haut	Escalier C
Niveau 3ème étage	Escalier C
Restant des niveaux	Escalier C
Niveau 2ème étage	Escalier C, cloisonnement vitrée coté couloir central bureaux
Niveau 3ème étage	Escalier C, cloisonnement vitrée coté couloir central bureaux
Restant des niveaux	Escalier C, cloisonnement vitrée coté couloir central bureaux
Niveau 5ème étage	Escalier C
Restant des niveaux	Escalier C
Niveau technique	local technique
Du 1er au 6ème étage	Couloir coté cloisonnement vitrée

Le donneur d'ordre nous a communiqué les documents et informations suivants :

- Fonction principale du bâtiment : Bureaux
- Le périmètre de repérage : Mission limité aux escaliers A/B/C
- Les plans des immeubles : oui
- La date de délivrance du permis de construire ou années de construction et de réhabilitation : <01/07/1997
- Les bulletins de caractérisation des matériaux et produits suivants : Néant
- Le programme détaillé des travaux : oui

En cas d'omissions ou d'imprécisions dans les informations fournies à l'opérateur, des investigations complémentaires pourraient s'avérer nécessaires ultérieurement.

b) Liste des locaux non visités, des parties d'immeuble non accessibles

Les locaux qui n'ont pas pu être visités et/ou les parties non accessibles sont récapitulés avec les motifs dans le tableau figurant au paragraphe 1.3.

Pour ces locaux ou parties d'immeuble, la présence de matériaux ou produits susceptibles de contenir de l'amiante doit être envisagée. Il appartient donc au donneur d'ordre de nous mandater à nouveau selon les termes définis au contrat en s'assurant préalablement de l'accessibilité des dits locaux ou parties de la construction.

3.3. périmètre des travaux

a. Programme de travaux


Le programme des travaux (en pièces jointes) à l'origine de ce repérage, a été défini par le document de référence Mission d'en cloisonnement des escaliers A/B/C rédigé par service technique le 01/02/2018

b. Nature et la localisation des travaux antérieurs de rénovation ou de réaménagement

Absence de travaux antérieurs signalés par l'accompagnateur représentant désigné par l'exploitant et/ou le maître d'ouvrage et/ou le donneur d'ordre.

[illegible]

Localisation des matériaux amiantés escalier B



Localisation des matériaux amiantés escalier B



[illegible]

Localisation prélèvements et matériaux amiantés

5. BULLETIN D'ANALYSE DES MATERIAUX

12664452 - version 1



ALcontrol Laboratories

ALcontrol B.V.
99-101 avenue Louis Roche - F-92230 Gennevilliers
Tel.: 01.55.90.52.50 - Fax: 01.55.90.52.50
www.alcontrol.fr

Rapport d'analyse d'amiante dans les matériaux

APAVE PARISIENNE SAS - AGENCE BGC ILE DE FRANCE EST - SAINT
DENIS
Christophe JACOB
PLEYAD 2-3ème étage
39-45 Boulevard Ornano
93285 SAINT DENIS CEDEX

Page 1 sur 4

Ce rapport contient les résultats des analyses effectuées pour votre projet ci-dessous.

Le rapport reprend les descriptions des échantillons, le nom de projet et les analyses que vous avez indiqués sur le bon de commande.
Les résultats rapportés se réfèrent uniquement aux échantillons analysés. Dans le cas d'une version 2 ou plus élevée, toute version antérieure n'est pas valable. Toutes les pages font partie intégrante de ce rapport, et seule une reproduction de l'ensemble du rapport est autorisée.


Projet	Nom du projet	Repérage Liste C	Date de commande	17-11-2017
	Réf. client	A4-17.880.PEB.25422.00.I	Date de début	17-11-2017
	Réf. ALcontrol	12664452 - version 1	Rapport du	20-11-2017

Échantillon description client		Prélèvement G1 [joint gris de vitrage de garde corps]mou-Escalier A, niveau RDC Bas vers RDC Haut		
Conclusion amiante échantillon	oui	Q	Matrice	Divers (AVG)
Code ALcontrol	12664452-001		Code barres	X1184620
Date de réception	17-11-2017		Date de prél.	16-11-2017
Norme, méthode	HSG 248 appendice 2 (MOLP) ou pré-traitement selon méthode interne + NF X43-050 (META)			
Préparation	1 (12664452-001)	Description	Joint, souple, gris	
Amiante détecté	oui	Type(s) d'amiante	chrysotile	
Technique	META			

Échantillon description client		Prélèvement G2 [revêtement mural]dure-Escalier A, niveau RDC Bas vers RDC Haut		
Conclusion amiante échantillon	non	Q	Matrice	Divers (AVG)
Code ALcontrol	12664452-002		Code barres	X1184621
Date de réception	17-11-2017		Date de prél.	16-11-2017
Norme, méthode	HSG 248 appendice 2 (MOLP) ou pré-traitement selon méthode interne + NF X43-050 (META)			
Commentaires	- Certaines couches n'ont pas pu être séparées			
Préparation	1 (12664452-002)	Description	matériau, dur, gris; matériau, dur, beige (préparation(s) inséparables)	
Amiante détecté	non	Type(s) d'amiante	pas d amiante détecté	
Technique	META			

Échantillon description client		Prélèvement G3 [revêtement mural]mou-Escalier A, niveau 2ème au 3ème étage		
Conclusion amiante échantillon	non	Q	Matrice	Divers (AVG)
Code ALcontrol	12664452-003		Code barres	X1184622
Date de réception	17-11-2017		Date de prél.	16-11-2017
Norme, méthode	HSG 248 appendice 2 (MOLP) ou pré-traitement selon méthode interne + NF X43-050 (META)			
Préparation	1 (12664452-003)	Description	matériau, dur, blanche	
Amiante détecté	non	Type(s) d'amiante	pas d amiante détecté	
Technique	META			

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.


R. van Duin
Laboratory Manager



ALCONTROL B.V. est accréditée sous le n° LG22 par le RvA (Rechtspraak Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d'analyse ISO/IEC 17025:2005.
Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions Générales, enregistrées sous le numéro NVA-Retardant:2429-0230 à la Chambre de Commerce de Rotterdam - Pays-Bas.



APAVE PARISIENNE SAS - AGENCE BGC ILE DE FRANCE EST - SAINT DENIS

Christophe JACOB

Nom du projet

Repérage Liste C

Projet

A4-17.880.PEB.25422.00.I

Réf. ALcontrol

12664452 - 1

ALcontrol Laboratoire

99-101, Avenue Louis Roche, F-92230, Gennevilliers

Date de commande

17-11-2017

Date de début

17-11-2017

Rapport du

20-11-2017

Premier rapport

20-11-2017

Échantillon description client		Prélèvement G4 [mastic de vitrage porte coté couloir central bureaux]dure-Escalier A, niveau 3ème étage	
Conclusion amiante échantillon	non	Q	Matrice Divers (AVG)
Code ALcontrol	12664452-004	Code barres	X1164623
Date de réception	17-11-2017	Date de prél.	16-11-2017
Norme, méthode	HSG 248 appendice 2 (MOLP) ou pré-traitement selon méthode interne + NF X43-050 (META)		
Préparation	1 (12664452-004)	Description	Mastic, cassant, gris
Amiante détecté	non	Type(s) d'amiante	pas d amiante détecté
Technique	META		
Échantillon description client		Prélèvement G5 [mastic de vitrage coté couloir central bureaux]dure-Escalier A, niveau 6ème étage	
Conclusion amiante échantillon	non	Q	Matrice Divers (AVG)
Code ALcontrol	12664452-005	Code barres	X1164624
Date de réception	17-11-2017	Date de prél.	16-11-2017
Norme, méthode	HSG 248 appendice 2 (MOLP) ou pré-traitement selon méthode interne + NF X43-050 (META)		
Commentaires	- Certaines couches n'ont pas pu être séparées		
Préparation	1 (12664452-005)	Description	Mastic, cassant, gris; matériau, cassant, blanc(he) (préparation(s) inséparables)
Amiante détecté	non	Type(s) d'amiante	pas d amiante détecté
Technique	META		
Échantillon description client		Prélèvement G6 [joint gris de vitrage de garde corps]dure-Escalier B, niveau RDC Bas vers RDC Haut	
Conclusion amiante échantillon	oui	Q	Matrice Divers (AVG)
Code ALcontrol	12664452-006	Code barres	X1164625
Date de réception	17-11-2017	Date de prél.	16-11-2017
Norme, méthode	HSG 248 appendice 2 (MOLP) ou pré-traitement selon méthode interne + NF X43-050 (META)		
Préparation	1 (12664452-006)	Description	Joint, cassant, gris
Amiante détecté	oui	Type(s) d'amiante	chrysotile
Technique	META		
Échantillon description client		Prélèvement G7 [joint gris de vitrage de garde corps]dure-Escalier B, niveau RDC Bas vers RDC Haut	
Conclusion amiante échantillon	oui	Q	Matrice Divers (AVG)
Code ALcontrol	12664452-007	Code barres	X1164626
Date de réception	17-11-2017	Date de prél.	16-11-2017
Norme, méthode	HSG 248 appendice 2 (MOLP) ou pré-traitement selon méthode interne + NF X43-050 (META)		
Préparation	1 (12664452-007)	Description	Joint, cassant, gris
Amiante détecté	oui	Type(s) d'amiante	chrysotile
Technique	META		

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

Paraphe:




ALcontrol SAS est accréditée sous le n° 1025 par le RvA (Région de l'Alsace) conformément aux critères des laboratoires d'analyse ISO/IEC 17025:2005.

Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions Générales, enregistrées sous le numéro K111 Repérage 2428296 à la Chambre de Commerce de Paris-Bois.



APAVE PARISIENNE SAS - AGENCE BGC ILE DE FRANCE EST - SAINT DENIS

Christophe JACOB

Norm du projet

Repérage Liste C

Projet

A4-17.880.PEB.25422.00.I

Réf. ALcontrol

12664452 - 1

ALcontrol Laboratoire

99-101, Avenue Louis Roche, F-92230, Gennevilliers

Date de commande

17-11-2017

Date de début

17-11-2017

Rapport du

20-11-2017

Premier rapport

20-11-2017

Échantillon description client		Prélèvement G8 [revêtement mural]mou-Escalier B niveau 2ème au 3ème étage			
Conclusion amiante échantillon	non	Q	Matrice	Divers (AVG)	
Code ALcontrol	12664452-008		Code barres	X1164627	
Date de réception	17-11-2017		Date de prél.	16-11-2017	
Norme, méthode	HSG 248 appendice 2 (MOLP) ou pré-traitement selon méthode interne + NF X43-050 (META)				
Préparation	1 (12664452-008)		Description	matériau, dur, blanc(he)	
Amiante détecté	non		Type(s) d'amiante	pas d amiante détecté	
Technique	META				
Échantillon description client		Prélèvement G9 [mastic de vitrage coté couloir central bureaux]dure-Escalier B niveau 2ème étage			
Conclusion amiante échantillon	non	Q	Matrice	Divers (AVG)	
Code ALcontrol	12664452-009		Code barres	X1164628	
Date de réception	17-11-2017		Date de prél.	16-11-2017	
Norme, méthode	HSG 248 appendice 2 (MOLP) ou pré-traitement selon méthode interne + NF X43-050 (META)				
Commentaires	- Certaines couches n'ont pas pu être séparées				
Préparation	1 (12664452-009)		Description	Mastic, cassant, gris; matériau, souple, fibreux, beige (préparation(s) inséparables)	
Amiante détecté	non		Type(s) d'amiante	pas d amiante détecté	
Technique	META				
Échantillon description client		Prélèvement G10 [mastic de vitrage coté couloir central bureaux]dure-Escalier B niveau 5ème étage			
Conclusion amiante échantillon	non	Q	Matrice	Divers (AVG)	
Code ALcontrol	12664452-010		Code barres	X1164629	
Date de réception	17-11-2017		Date de prél.	16-11-2017	
Norme, méthode	HSG 248 appendice 2 (MOLP) ou pré-traitement selon méthode interne + NF X43-050 (META)				
Commentaires	- Certaines couches n'ont pas pu être séparées				
Préparation	1 (12664452-010)		Description	Mastic, cassant, gris; matériau, friable, beige (préparation(s) inséparables)	
Amiante détecté	non		Type(s) d'amiante	pas d amiante détecté	
Technique	META				
Échantillon description client		Prélèvement G11 [joint gris de vitrage de garde corps]mou-Escalier C, niveau RDC Bas vers RDC Haut			
Conclusion amiante échantillon	oui	Q	Matrice	Divers (AVG)	
Code ALcontrol	12664452-011		Code barres	X1164630	
Date de réception	17-11-2017		Date de prél.	16-11-2017	
Norme, méthode	HSG 248 appendice 2 (MOLP) ou pré-traitement selon méthode interne + NF X43-050 (META)				
Préparation	1 (12664452-011)		Description	Joint, cassant, gris	
Amiante détecté	oui		Type(s) d'amiante	chrysotile	
Technique	META				

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

Paraphe:




ALcontrol BV est accrédité sous le n° LC88 par le RvA (Raad voor Accreditatie), conformément aux critères des laboratoires d'analyse ISO/IEC 17025:2005.

Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions Générales, enregistrées sous le numéro KVR Rotterdam 2426296 à la Chambre de Commerce de Rotterdam Poy-Ges



APAVE PARISIENNE SAS - AGENCE BGC ILE DE FRANCE EST - SAINT DENIS

Christophe JACOB

Nom du projet

Repérage Liste C

Projet

A4-17.880.PEB.25422.00.1

Réf. ALcontrol

12664452 - 1

ALcontrol Laboratoire

99-101, Avenue Louis Roche, F-92230, Gennevilliers

Date de commande

17-11-2017

Date de début

17-11-2017

Rapport du

20-11-2017

Premier rapport

20-11-2017

Échantillon description client		Prélèvement G12 [mastic de vitrage coté couloir central bureaux]dure-Escalier C niveau 2ème étage		
Conclusion amiante échantillon	non	Q	Matrice	Divers (AVG)
Code ALcontrol	12664452-012		Code barres	X1164631
Date de réception	17-11-2017		Date de prél.	16-11-2017
Norme, méthode	HSG 248 appendice 2 (MOLP) ou pré-traitement selon méthode interne + NF X43-050 (META)			
Commentaires	- Certaines couches n'ont pas pu être séparées			
Préparation	1 (12664452-012)		Description	Joint, cassant, gris; matériau, friable, beige (préparation(s) inséparables)
Amiante détecté	non		Type(s) d'amiante	pas d amiante détecté
Technique	META			
Échantillon description client		Prélèvement G13 [mastic de vitrage coté couloir central bureaux]dure-Escalier C niveau 3 ème étage		
Conclusion amiante échantillon	non	Q	Matrice	Divers (AVG)
Code ALcontrol	12664452-013		Code barres	X1164632
Date de réception	17-11-2017		Date de prél.	16-11-2017
Norme, méthode	HSG 248 appendice 2 (MOLP) ou pré-traitement selon méthode interne + NF X43-050 (META)			
Commentaires	- Certaines couches n'ont pas pu être séparées			
Préparation	1 (12664452-013)		Description	Joint, cassant, gris; matériau, dur, beige (préparation(s) inséparables)
Amiante détecté	non		Type(s) d'amiante	pas d amiante détecté
Technique	META			
Échantillon description client		Prélèvement G14 [joint gris de vitrage de garde corps]dure-Escalier C niveau 3 ème étage		
Conclusion amiante échantillon	oui	Q	Matrice	Divers (AVG)
Code ALcontrol	12664452-014		Code barres	X1164633
Date de réception	17-11-2017		Date de prél.	16-11-2017
Norme, méthode	HSG 248 appendice 2 (MOLP) ou pré-traitement selon méthode interne + NF X43-050 (META)			
Préparation	1 (12664452-014)		Description	Joint, souple, gris
Amiante détecté	oui		Type(s) d'amiante	chrysotile
Technique	META			
Échantillon description client		Prélèvement G15 [revêtement mural]dure-Escalier C niveau 3 ème étage		
Conclusion amiante échantillon	non	Q	Matrice	Divers (AVG)
Code ALcontrol	12664452-015		Code barres	X1164634
Date de réception	17-11-2017		Date de prél.	16-11-2017
Norme, méthode	HSG 248 appendice 2 (MOLP) ou pré-traitement selon méthode interne + NF X43-050 (META)			
Préparation	1 (12664452-015)		Description	matériau, dur, blanc(he)
Amiante détecté	non		Type(s) d'amiante	pas d amiante détecté
Technique	META			

Les analyses notées Q sont accréditées par le RvA.

Paraphe:




ALcontrol R.V. est accrédité sous le n° 1522 par le RvA (Région de Bruxelles), conformément aux critères des laboratoires d'analyse ISO/IEC 17025:2005.

Toutes nos prestations sont réalisées selon nos Conditions Générales, disponibles sous le numéro RvA Rotterdam 24283296 à la Chambre de Commerce de Rotterdam, Pays-Bas.

6. CERTIFICAT DE COMPETENCE



CERTIFICAT DE COMPÉTENCES N°A/12-443r2

Apave Certification certifie que :

Monsieur JACOB Christophe

Possède les compétences techniques nécessaires à la certification suivant le référentiel :

Apave Certification AC-PRO-001-11

Conforme aux prescriptions de la norme NF EN ISO/CEI 17024 : 2012 et à l'arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification

Pour l'activité suivante :

DIAGNOSTIQUEUR TECHNIQUE IMMOBILIER – AMIANTE

Sans mention ☐

Avec mention ☒

Emis le :

6 avril 2017

Ce certificat est valable jusqu'au :

5 avril 2022

Directeur d'Apave Certification



JM VIONNET



7. ATTESTATION D'ASSURANCE



Contrat RC n° 5271124804 1/2

AXA France IARD
DIRECTION ENTREPRISES
Production R.C. – Grands Comptes
Télécopie 01.57 65 07 90

ATTESTATION

Nous, soussignés, AXA FRANCE IARD S.A., Société d'Assurance dont le Siège Social est situé 313 Terrasses de l'Arche – 92727 NANTERRE Cedex, agissant en qualité d'aperteur en coassurance à 60% avec GENERALI, atteste par la présente que l'assuré :

APAVE
181 rue Vaugirard
75015 PARIS

agissant tant pour son compte que pour celui de sa filiale **APAVE PARISIENNE SAS**, et de sa filiale française :

- EDITIONS EUROPEENNES DE MULTIMEDIA (E.E.M)

est couvert contre les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile qu'il pourrait encourir à la suite de dommages causés dans le cadre de l'exercice de sa profession, par le contrat n° 5271124804, souscrit auprès de notre Société, pour les activités et les montants de garanties suivantes :

Activités assurées

Prestations techniques (y compris maintenance) et intellectuelles pour la maîtrise des risques humains, techniques et environnementaux, articulée autour des principaux métiers suivants :

- inspection et vérification des installations techniques, équipements et process
- bâtiment et génie civil
- essais, mesures et métrologie
- conseils
- formation
- certification, contrôle, qualification et homologation

y compris vente de produits dans le cadre de ces métiers, à destination de tous les secteurs d'activité.

A l'exclusion :

- des missions de Contrôle Technique relevant de la loi Spinetta visées à l'article L 111.3 du Code de la construction et de l'habitation
- des travaux de désamiantage (enlèvement de l'amiante friable et non friable)
- des activités de classification et certification de navires et unités offshore



Contrat RC n° 5271124804 2/2

TABLEAU DE GARANTIES

Les garanties s'exercent à concurrence des montants suivants :

Nature des garanties	Limites des garanties
Responsabilité Civile Exploitation / Après Livraison / Professionnelle	
Limite générale « Tous dommages corporels, matériels et immatériels » confondus <i>Sans pouvoir excéder pour :</i>	5 000 000 € par année d'assurance
a) les dommages immatériels non consécutifs	5 000 000 € par année d'assurance
b) les atteintes à l'environnement accidentelles sur sites des assurés non soumis à Autorisation ou Enregistrement	2 500 000 € par année d'assurance
c) tous dommages corporels, matériels et immatériels aux Usa/Canada <i>sous-limités :</i>	5 000 000 € par année d'assurance
c.1) Dommages immatériels aux USA CANADA	1 000 000 € par année d'assurance
d) tous dommages causés par l'amiante et le plomb *	2 500 000 € par année d'assurance *

*Il précisé que cette garantie s'exerce également dans la limite des montants de garanties précités ou indiqués aux conditions particulières, en fonction de la nature des dommages.

La présente attestation ne peut engager l'Assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

La présente attestation est valable pour la période du 01/01/2017 au 31/12/2017 inclus sous réserve du règlement de la prime et des possibilités de suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.

Fait à PARIS le 07/12/2016
Pour servir et valoir ce que de droit.

POUR L'ASSUREUR :





VERLINGUE




COURTIER EN ASSURANCES
Adresse postale :
12, rue de Kerogan - CS 44012
28335 QUIMIL'AR cedex
Tél. 0 820 250 763 d'18 h à 19 h
contact@verlingue.fr - www.verlingue.fr



8. ALBUM PHOTO

LOCALISATION	MATERIAUX ET/OU PRODUITS OBJET DES PRELEVEMENT
RDC bas vers RDC Haut Escalier A, escalier Matériau : joint noire de vitrage de garde corps Prélèvement G1 PRESENCE D'AMIANTE	
RDC bas vers RDC Haut Escalier A, escalier Matériau : joint noire de vitrage de garde corps Prélèvement G1 PRESENCE D'AMIANTE	
RDC bas vers RDC Haut Escalier A, murs Matériau : revêtement murale Prélèvement G2 ABSENCE D'AMIANTE	
RDC bas vers RDC Haut Escalier A zone staffée Matériau : Pas de matériaux douteux repéré: RAS Pas de matériaux douteux repéré: RAS ABSENCE D'AMIANTE	

<p>RDC bas au 6ème étage Escalier A, ensemble des marches et paliers Matériau : Pas de matériaux douteux repéré: RAS Pas de matériaux douteux repéré: RAS ABSENCE D'AMIANTE</p>	
<p>RDC bas au 6ème étage Escalier A, ensemble des portes d'ascenseurs Matériau : non touché par les travaux non touché par les travaux ABSENCE D'AMIANTE</p>	
<p>Niveau 1er étage Escalier A, cloisonnement vitrée et porte vers couloir bureaux Matériau : joints de vitrage Matériaux identique à prélèvement G4 ABSENCE D'AMIANTE</p>	
<p>Niveau 1er étage Escalier A, couloir coté cloisonnement vitré Matériau : Dalles de sol beige liserés ocre+ colle noire Dalles de sol et colle noire amiantée, voir rapport APAVE de 2006 PRESENCE D'AMIANTE</p>	

<p>Niveau 3ème étage Escalier A, cloisonnement vitrée et porte vers couloir bureaux Matériau : Joint de vitrage de cloisonnement / Joint de vitrage de cloisonnement Prélèvement G4 ABSENCE D'AMIANTE</p>	
<p>Niveau 6ème restaurant Palier de l'escalier A Matériau : joint noire de vitrage de garde corps Prélèvement G5 PRESENCE D'AMIANTE</p>	
<p>Niveau 2ème au 3ème étage Escalier A Matériau : revêtement murale Prélèvement G4 ABSENCE D'AMIANTE</p>	

Du 4ème au 6ème étage Escalier A, cloisonnement
vitrée et porte vers couloir bureaux
Matériau : Joint de vitrage de cloisonnement et portes
Joint de vitrage, matériaux identique à prélèvement G4
ABSENCE D'AMIANTE





Niveau RDC bas vers RDC Haut Escalier B
Matériau : joint noire de vitrage de garde corps
Prélèvement G6
PRESENCE D'AMIANTE



Niveau RDC bas vers RDC Haut Escalier B, zone staffé
en plafond
Matériau : Pas de matériaux douteux repéré: RAS
Pas de matériaux douteux repéré: RAS
ABSENCE D'AMIANTE



<p>Niveau technique Palier de l'escalier B Matériau : joint noire de vitrage de garde corps Prélèvement G7 PRESENCE D'AMIANTE</p>	
<p>Niveau 2ème étage Escalier B Matériau : revêtement murale Prélèvement G8 ABSENCE D'AMIANTE</p>	
<p>Niveau 2ème étage escalier B Matériau : Porte coupe feu de séparation au niveau de l'escalier non touché par les travaux ABSENCE D'AMIANTE</p>	

Niveau 2ème étage Escalier B, cloisonnement vitrée et
porte coté couloir bureaux

Matériau : Joint de vitrage de cloisonnement et portes
Prélèvement G9

ABSENCE D'AMIANTE



Niveau 5ème étage Escalier B, cloisonnement vitrée et
porte coté couloir bureaux

Matériau : Joint de vitrage de cloisonnement et portes
Prélèvement G10

ABSENCE D'AMIANTE



du RDC bas au RDC haut Escalier C
Matériau : joint noire de vitrage de garde corps
Prélèvement G11

PRESENCE D'AMIANTE



Niveau 3ème étage Escalier C
Matériau : joint noire de vitrage de garde corps
Prélèvement G14
PRESENCE D'AMIANTE




Niveau 2ème étage Escalier C, cloisonnement vitrée
coté couloir central bureaux
Matériau : Joint de vitrage de cloisonnement et portes
Prélèvement G12
ABSENCE D'AMIANTE



Niveau 3ème étage Escalier C, cloisonnement vitrée
coté couloir central bureaux
Matériau : Joint de vitrage de cloisonnement et portes
Prélèvement G13
ABSENCE D'AMIANTE



<p>Niveau 5ème étage Escalier C Matériau : revêtement murale Prélèvement G15 ABSENCE D'AMIANTE</p>	
<p>Du 1er au 6ème étage Couloir coté cloisonnement vitrée Matériau : Dalles de sol beige liserés ocre+ colle noire amiantée Dalles de sol beige liserés ocre+ colle noire amiantée PRESENCE D'AMIANTE</p>	