

PLANNING TRANCHE CONDITIONNELLE 1 ESCALIER A

Encloisonnement des cages d'escaliers de la préfecture/Hôtel du département du Val-de-Marne

PHASES

NBR DE SEMAINE	SEMAINES	
	DEBUT	FIN

TRANCHE
CONDITIONNELLE 1
ESCALIER A

- LOT 1 Préparation et installation de chantier
- LOT 1 Démolition dépose plâtrerie
- LOT 1 Peinture
- LOT 1 Menuiserie RDC haut et bas
- LOT 1 Habillage
- LOT 1 Menuiserie Niv 6/5
- LOT 1 Menuiserie Niv 4/3
- LOT 1 Menuiserie Niv 2/1
- LOT 2 Electricité
- TCE Reception

2	1	2
3	3	5
3	6	8
1	8	8
2	9	10
1	7	7
1	8	8
1	7	7
8	4	11
1	12	12

LEGENDE

- Preparations installations de chantier
- Execution des travaux
- Reception partielle

