

PLANNING PREVISIONNEL SOUS SOL
NOUVEAU DOUBLET AU DOGGER
CHAMPIGNY-SUR-MARNE ROUSSEAU

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Semestre 2, 2019	Semestre 1, 2020	Semestre 2, 2020	Semestre 1, 2021	Semestre 2, 2021	Semestre 1, 2022	Semestre 2, 2022
0	Projet Champigny-sur-Marne	761 jours	Lun 04/11/19	Lun 03/10/22							
1	1 ETUDES SOUS-SOL	305 jours	Lun 04/11/19	Ven 01/01/21							
2	1.1 APD	25 jours	Lun 04/11/19	Ven 06/12/19							
3	1.2 Reunion DRIEE Cadrage Reglementaire (2 architectures)	1 jour?	Ven 10/01/20	Ven 10/01/20							
4	1.3 PRO Etudes relatives Optimisation Fibre	125 jours	Lun 13/01/20	Ven 03/07/20							
5	1.4 PRO Etudes et Programmes Previsionnels de Travaux	45 jours	Lun 06/07/20	Ven 04/09/20							
6	1.5 PER DOTEX	371 jours	Lun 04/11/19	Lun 05/04/21							
7	1.5.1 ADEME / SAF/DRIEE : Prise de Contact / Presentation du projet / Saisie SAF	20 jours	Lun 04/11/19	Ven 29/11/19							
8	1.5.2 Constitution des dossiers PER et DOTEX	35 jours	Ven 07/02/20	Jeu 26/03/20							
9	1.5.3 DRIEE: Relecture dossier PERDOTEX	15 jours	Ven 27/03/20	Jeu 16/04/20							
10	1.5.4 ADEME Reunion Presentation Projet finalisé	1 jour	Ven 17/04/20	Ven 17/04/20							
11	1.5.5 SAF : Depot Dossier de demande d'assurance Court Terme	1 jour	Ven 17/04/20	Ven 17/04/20							
12	1.5.6 Depot officiel: Instructions Préfecture et DRIEE	90 jours	Mar 05/05/20	Lun 07/09/20							
13	1.5.7 Désignation commissaire enquêteur et préparation enquête publique	5 jours	Mar 08/09/20	Lun 14/09/20							
14	1.5.8 Enquête publique	25 jours	Mar 15/09/20	Lun 19/10/20							
15	1.5.9 Réponses commissaire enquêteur et envoi rapport au préfet	25 jours	Mar 20/10/20	Lun 23/11/20							
16	1.5.10 Instruction du dossier complet par DRIEE et Autorité environnementale	45 jours	Mar 24/11/20	Lun 25/01/21							
17	1.5.11 CODERST	25 jours	Mar 26/01/21	Lun 01/03/21							
18	1.5.12 Rédaction et signature de l'arrêté préfectoral et autorisation	25 jours	Mar 02/03/21	Lun 05/04/21							
19	1.5.13 Autorisation -Arrêté recherche et d'ouverture de travaux (PER-DOTEX)	0 jour	Lun 05/04/21	Lun 05/04/21							
20	2 MARCHE FORAGE et TRAVAUX	436 jours	Lun 07/09/20	Lun 09/05/22							
55	3 AUTORISATION ADMINISTRATIVES	105 jours	Mer 13/10/21	Mar 08/03/22							
60	4 MISE EN SERVICE DU DOUBLET	66 jours	Lun 04/07/22	Lun 03/10/22							

Projet : CHAMPIGNY SUR MARNE
Date et auteur : Mai 2020 / PC
Affaire: TUC 18 087

Tâche		Récapitulative de projet		Jalon inactif		Report récapitulatif manuel		Avancement	
Fractionnement		Fractionnement		Récapitulatif inactif		Récapitulatif manuel		Jalon	
Jalon		Avancement		Tâche manuelle		Début uniquement			
Récapitulative		Tâche inactive		Durée uniquement		Fin uniquement			